

Oggetto: Piano Operativo della Sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
Posa in opera staffaggi e pannelli fotovoltaici residenziale presso il sig.RA MARA CAPELLI sito
in via PROVINCIALE MANTOVA 23 41016 NOVI DI MODENA (MO)

1. ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA subappaltatrice

1.1. DATI ANAGRAFICI

Impresa:	TEKNO SUN SYSTEM SRL
Titolare e legale rappresentante:	LUCATELLI ANTONELLA
Medico competente:	Dott. Danilo Battaglia
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	Posa in opera di staffaggi e pannelli fotovoltaici., INVERTER E BATTERIE
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa (RSPP)	LUCATELLI ANTONELLA
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	Si cita l'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008. 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	DAVIDE Battaglia
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	Si cita l'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008. 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose 59, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 (corso iniziale di 32 ore con aggiornamento annuale); h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuare non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Addetto/i Prevenzione Incendi	Davide Battaglia
Addetto/i Primo Soccorso	LUCATELLI ANTONELLA

Interventi formativi e informativi obbligatori

Lavoratori impegnati in cantiere	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
BOSCO ANDREA ANTONIO	Operaio IMPIANTISTA RESPONSABILE TECNICO	- BaseX - Rischi specifici di mansioneX - Rischi di cantiere contenuti in PSC e POSX - Formazione sicurezza alto rischio X
BATTAGLIA DAVIDE	Operaio ELETTRICISTA RLS DI CANTIERE	- BaseX - Rischi specifici di mansioneX - Rischi di cantiere contenuti in PSC e POSX - Formazione sicurezza alto rischio X
BATTAGLIA NICOLA BATTAGLIA ALESSANDRO DI VITA FILIPPO	Operaio ELETTRICISTA	- BaseX - Rischi specifici di mansioneX - Rischi di cantiere contenuti in PSC e POSX - Formazione sicurezza alto rischioX
LUCATELLI ANTONELLA	Titolare AMMINISTRATRICE	- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa (RSPP)X - BaseX - Rischi specifici di mansioneX - Rischi di cantiere contenuti in PSC e POSX - Formazione sicurezza alto rischioX

La documentazione che attesta la avvenuta formazione del ns. personale e che attesta la consegna dei dispositivi di protezione individuale è giacente presso i ns. uffici e se richiesto, potrà esserVi fornita copia.

1.2 NOSTRO PERSONALE COINVOLTO NEL CANTIERE E STRUTTURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile di produzione	BATTAGLIA DAVIDE
Responsabile tecnico	BOSCO ANDREA ANTONIO
Responsabile di cantiere	BATTAGLIA DAVIDE
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	Si riporta l'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, indicante gli obblighi del preposto; è infatti palese che un capocantiere, o responsabile del cantiere, si identifichi con la figura del preposto così come definita dallo stesso D.Lgs. 81/2008. 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 (trattasi di corso iniziale di 8 ore, con aggiornamento quinquennale).
Personale mediamente impiegato	4/5
Tempo stimato per completare l'opera	8 ORE

2. DATI RELATIVI AL CANTIERE E AI LAVORI DA ESEGUIRE

2.1 DATI ANAGRAFICI DEL CANTIERE

Committente	FARE CONSULENZA SRL
Oggetto del cantiere	Posa in opera staffaggi e pannelli fotovoltaici , INVERTER E BATTERIE
Ubicazione cantiere	VIA PROVINCIALE MANTOVA 23 41016 NOVI DI MODENA (MO)
Tempo stimato per completare l'opera	8 ORE

2.2 SOGGETTI DI RIFERIMENTO

	Nominativo / Recapito telefonico
Direzione tecnica di cantiere dell'impresa esecutrice	TEKNO SUN SYSTEM SRL
Capocantiere dell'impresa esecutrice	BATTAGLIA DAVIDE
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	Si riporta l'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, indicante gli obblighi del preposto; è infatti palese che un capocantiere, o responsabile del cantiere, si identifichi con la figura del preposto così come definita dallo stesso D.Lgs. 81/2008. 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 (trattasi di corso iniziale di 8 ore, con aggiornamento quinquennale).
Numero massimo di addetti previsto durante le lavorazioni dell'Impresa esecutrice nel cantiere	5

2.3 ELENCO DELLE LAVORAZIONI

Fase di lavoro	Descrizione	Figure coinvolte	Durata in gg. lavorativi
Assegnazione del cantiere	Vengono formati i lavoratori sulla tipologia di lavoro e relative disposizioni generiche.	Responsabile di produzione, Responsabile di cantiere, Responsabile tecnico Progettista opere elettriche	1
Posa staffaggi	Definizione e preparazione dell'ancoraggio delle staffe di supporto	Responsabile di cantiere, operai qualificati.	1
Posa pannelli fotovoltaici	Posa in opera dei pannelli fotovoltaici su struttura di supporto INVERTER E BATTERIA	Responsabile di cantiere, operai qualificati.	1

FASE DI LAVORAZIONE: Posizionamento struttura impianto	
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE:	
Posizionamento struttura e fissaggio della stessa mediante staffe e tasselli, materiale atto a resistere ad eventuali carichi dovuti al vento.	
MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI UTILIZZATI:	
Macchine, attrezzature e impianti utilizzati come da schede Attrezzatura e manuali d'uso del costruttore allegati al punto 2.5	
RISCHI:	VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
Taglio e /o abrasioni	Trascurabile
Movimentazione manuale dei carichi	Trascurabile
Utilizzo prodotti chimici	Moderato
Rischi ambientali (Da e verso il cantiere)	Moderato
MODALITÀ DI PREVENZIONE E DI GESTIONE IN SICUREZZA DELLA FASE LAVORATIVA:	
Utilizzo prodotti chimici; NON PREVISTO Utilizzo Ponteggio; NON PREVISTO Rischi ambientali; NON PRESENTI	

FASE DI LAVORAZIONE: Assemblaggio dei moduli di silicio alla struttura	
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE:	
L'attività consiste nell' alloggiare la struttura dei moduli sull'apposita intelaiatura in alluminio precedentemente installata	
MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI UTILIZZATI:	
Attrezzatura elettrica (trapano, avvitatore, smerigliatrice)	Scheda d'uso del costruttore
Attrezzatura manuale portatile	
RISCHI:	VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
Taglio e /o abrasioni	Trascurabile
Elettrocuzione	Trascurabile
Rumore	Trascurabile
Vibrazione	Trascurabile
MODALITÀ DI PREVENZIONE E DI GESTIONE IN SICUREZZA DELLA FASE LAVORATIVA:	
Utilizzo attrezzature elettriche; Utilizzo attrezzatura manuale; Schede valutazione rumore; Schede valutazione vibrazione;	

Fase di lavoro	Rischi connessi	Misure di sicurezza
Attrezzatura: Utensili elettrici portatili	Contusioni, abrasioni, proiezione di schegge e frammenti di materiale vario	- Oltre a quanto previsto in generale per le operazioni e lavorazioni effettuate con utensili elettrici portatili, verranno adottate le cautele qui di seguito riportate. - Durante i lavori utilizzare sempre abiti adatti ed i dispositivi di protezione individuale: in particolare gli occhiali protettivi, i guanti da lavoro ed i dispositivi di protezione auricolare. Nel caso di lavorazioni con produzione di polvere, indossare un'adeguata mascherina. - Prima di attivare il demolitore trovare un valido appoggio sicuro ed una posizione di equilibrio stabile, in modo da poter esercitare la pressione richiesta sullo strumento senza correre il pericolo di sbandamenti, cadute, perdita di equilibrio, ecc.; adottare l'accortezza che il cavo di alimentazione non costituisca intralcio per la lavorazione e che passi sempre verso la parte posteriore della macchina. - La macchina deve essere sempre manovrata con entrambe le mani; nel caso sia richiesto di operare su pezzi mobili fissare saldamente il manufatto a parti stabili con efficaci dispositivi di bloccaggio (morsetti o altro); evitare sempre di trattenere il manufatto con le mani. - Impiegare la macchina esclusivamente secondo le istruzioni e le modalità previste e fornite dal produttore; utilizzarla sempre completa di tutti i suoi pezzi accessori originali secondo le istruzioni d'uso, scegliendo sempre l'utensile più adatto all'operazione da eseguire; non utilizzare mai la macchina per usi impropri. - Non sovraccaricare l'utensile oltre la potenza dichiarata in targa. - Disinserire la macchina prima di depositarla, prima di eseguire qualsiasi lavoro su di essa sfilare la spina della presa; il cavo di alimentazione dovrà essere infilato e sfilato sempre a macchina disinserita. - DPI in dotazione: elmetto, scarpe di sicurezza, occhiali di sicurezza, mascherine, DPI otoprotettivi.
Collaudo impianto elettrico	Folgorazione, elettrocuzione	- Durante l'esecuzione delle prove con tensione allontanare il personale non direttamente coinvolto. - La strumentazione deve essere utilizzata impiegando i DPI appositamente previsti e sempre sotto la supervisione del responsabile tecnico. - Necessaria formazione PES (persona esperta), PAV (persona avvertita), PEI (persona idonea).

Fase di lavoro	Rischi connessi	Misure di sicurezza
Uso piattaforma aerea autocarrata (I)	Caduta dall'alto, caduta di gravi	- L'automezzo deve essere sistemato su suolo non cedevole e con basamento in posizione orizzontale. Tale condizione deve essere controllata con gli appositi dispositivi di livellamento (livello a bolla d'aria). - Il piano di calpestio della piattaforma aerea deve essere orizzontale, ovvero non può superare un'inclinazione di 5 gradi (8%). - Qualora si dovesse operare su terreno poco consistente, occorre disporre apposite tavole di legno duro, di opportuno spessore, sotto gli stabilizzatori, per aumentare la loro superficie di appoggio e, quindi, ottenere una sensibile diminuzione della pressione specifica al suolo. - Prima di manovrare la piattaforma, verificare visivamente che tutti gli stabilizzatori abbiano raggiunto il terreno e siano in condizioni di lavoro tali da ottenere lo scarico delle sospensioni del veicolo e, in pratica, che gli pneumatici siano sollevati. - Prima di azionare la piattaforma, assicurarsi che il veicolo sia stato stabilizzato per mezzo degli stabilizzatori. - Sulla piattaforma, l'operatore deve fare uso dell'elmetto di protezione e della imbracatura di sicurezza assicurata alla piattaforma stessa. - Assicurarsi che la sbarra di chiusura del vano di accesso risulti bloccata. L'elmetto di protezione deve essere indossato anche dall'operatore che opera alla base della piattaforma. - Nei lavori in prossimità di linee elettriche aeree, durante i quali esista la possibilità di contatti accidentali con i bracci metallici della piattaforma, è necessario operare con particolare prudenza ed attenzione per evitare contatti e, in ogni caso, collegare a terra la carcassa dell'automezzo. - La piattaforma non deve mai appoggiare ad altre strutture, siano esse fisse o mobili. Tutti i movimenti necessari per raggiungere il punto di intervento e per rientrare, è vietato salire sui traversini della piattaforma aerea o adottare altri accorgimenti per raggiungere altezze maggiori. Si deve mantenere una posizione corretta con i piedi appoggiati sul pavimento della piattaforma stessa.

Fase di lavoro	Rischi connessi	Misure di sicurezza
Uso piattaforma aerea autocarrata (II)	Caduta dall'alto, caduta di gravi	- Nel caso manchi temporaneamente la sorveglianza da terra di un altro operatore, il quadro di comando deve essere bloccato ed il vano della cabina deve essere inaccessibile a terzi. Le istruzioni di impiego devono essere scrupolosamente e cronologicamente eseguite, avendo particolare cura di non superare mai la portata massima indicata dal costruttore e riportata sulla targa applicata alla piattaforma aerea. L'attrezzatura è costruita per eseguire manovra di carichi verticali, per cui è vietato il suo impiego per eseguire tiri o spinte orizzontali. - È vietato lanciare attrezzi dal basso in alto e viceversa. - È vietato stazionare sul basamento dell'automezzo durante la manovra della piattaforma. Qualora la piattaforma venga usata lungo strade aperte al traffico, è fatto obbligo di segnalare la presenza sia con l'apposita segnaletica a terra, che con il lampeggiante. - Il personale addetto, sarà opportunamente informato sulle opportune procedure di lavoro da adottare in ogni caso e formato all'uso delle strumentazioni di lavoro consegnate in dotazione. - DPI in dotazione: imbracature di sicurezza, elmetto, scarpe di sicurezza. - Si ricorda la formazione degli addetti all'utilizzo di tutte le Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE).
Uso piattaforma aerea semovente	Caduta dall'alto, caduta di gravi	- Vedi estratto del manuale operatore in allegato seconda edizione, quinta ristampa: Norme di sicurezza redatto dal costruttore della ns. piattaforma aerea semovente Genie Industries. - DPI in dotazione: imbracature di sicurezza, elmetto, scarpe di sicurezza. - Si ricorda la formazione degli addetti all'utilizzo di tutte le Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE).

Il nostro personale è formato e informato per l'impiego e utilizzo delle attrezzature sopra descritte. Il nostro personale è altresì dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti nelle varie fasi di lavoro sopra descritte.

2.6 ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Ogni lavoratore è dotato di:

- Elmetti di protezione
- Scarpe antinfortunistiche con suola impermeabile e antisdrucchiabile
- Occhiali di protezione
- Protezione degli occhi (occhiali o visiere)
- Protezioni acustiche (cuffie o tappi auricolari)
- Tuta da lavoro
- Indumenti di protezione contro le intemperie
- Cintura di sicurezza con cinghie e bretelle dotate di cordino di trattenute
- Mascherine per polveri
- Guanti
- Guanti da lavoro dielettrici isolanti
- Gilet ad alta visibilità

2.7 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI

 Liquido passacavi.

Si ricorda che i prodotti chimici utilizzati in cantiere devono essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

Nessuna presenza/utilizzo di agenti cancerogeni.

2.8 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Tetano

Rispetto a questo rischio si ricorda l'importanza della profilassi preventiva: vaccinazione antitetanica, da ripetersi ogni 10 anni (tale vaccinazione in edilizia è obbligatoria in base alla Legge n. 292/1963).

Una situazione di avvenuta contaminazione può essere affrontata con la sieroprofilassi di emergenza, che tuttavia non ha la stessa validità della vaccinazione ai fini preventivi/protettivi.

L'art. 279 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto alla "messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente".

Spore fungine

Utilizzo di prassi di lavoro che riducano il rischio di emissione e dispersione di polveri dal terreno (se necessario).

utilizzo di DPI a protezione delle vie respiratorie (filtro antipolvere almeno FFP2) nelle attività che possono comportare la dispersione di quantitativi non irrilevanti di polveri da terreni grezzi, con vegetazione in disfacimento o visibilmente contaminati da guano di volatili.

Svolgimento del lavoro con macchine movimento terra provviste di cabina chiusa e ventilata (provvista di filtri di opportuna protezione dalle polveri) può essere notevolmente importante (se pertinente).

Rischio biologico da vettori (ratti, topi, volatili, zecche, zanzare, insetti, ecc.)

Le zone del corpo che possono essere contaminate da terriccio o polvere non devono essere portate vicino alla bocca prima di un'accurata detersione.

Il consumo di cibi e bevande deve avvenire in un locale dedicato e pulito.

Non sempre nei cantieri si riscontra un'appropriata dotazione di servizi igienici e sociali.

Gli indumenti protettivi specialmente delle mani sono importanti per la prevenzione, se impermeabili e congiuntamente alle misure igieniche.

Se necessario, preliminarmente alle lavorazioni andrebbe considerata una derattizzazione ad opera di impresa specializzata, e valutata anche una accurata disinfestazione verso gli altri vettori (insetti, artropodi, scarafaggi).

Indossare DPI adeguati di tipo cutaneo e utilizzati congiuntamente agli indumenti di lavoro.

Uso di repellenti cutanei, che può anch'esso dimostrarsi efficace verso le punture, ma in sé non è risolutivo anche per la necessità di rinnovare spesso le applicazioni specie nella stagione calda.

In ogni caso è opportuno instaurare una prassi di segnalazione di ogni evento che può comportare contaminazione al medico competente aziendale, che valuterà gli interventi più appropriati; ad esempio in caso di puntura di zecca può essere necessario sottoporsi ad una terapia antibiotica.

Allergie

Basilare è l'anamnesi accurata del medico competente a cui il lavoratore opportunamente sensibilizzato dovrebbe segnalare, se noti, eventuali episodi di ipersensibilità.

In caso di sensibilità è necessario un intervento organizzativo che eviti al soggetto ipersuscettibile situazioni e lavorazioni a rischio.

Necessario definire la prassi di segnalazione ed intervento, comprese le dovute misure cautelari.

Disponibilità dei mezzi di intervento in cantiere, ad opera del lavoratore interessato: ad esempio, in presenza di shock anafilattico, è necessario effettuare immediatamente una terapia d'urgenza mirata (iniezione di cortisone o adrenalina pronti all'uso), prima ancora di attivare ulteriori pratiche di intervento; oppure presenza di broncodilatatori (Ventolin e affini) in caso di broncospasmo.

2.9 ESPOSIZIONE AL RUMORE

Inferiore agli 80 dB

2.10 ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI

Esposizione a vibrazioni con valori non significativi.

4 PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC (SE PREVISTO)

Nel PSC sono state richieste delle procedure complementari o di dettaglio: _ PSC non previsto

Se sì, indicazioni a seguire:

N.	Procedura richiesta nel PSC	Indicazioni complementari e di dettaglio
1	NESSUNA	PSC NON PREVISTO IN QUANTO UNICA AZIENDA IN CANTIERE

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI:

- Visura CCIAA
- DURC
- Organico Medio Annuo
- Autocertificazione requisiti tecnici
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
- Dichiarazione conformità macchine, attrezzature e opere provvisionali

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Scheda di valutazione: <i>trasporto con il mezzo entro l'ambiente di lavoro</i>
<u>Disposizioni aziendali</u> La velocità dei mezzi di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico, nonché le possibilità di arresto del mezzo. Rispettare la segnaletica affissa presso la committenza.
<u>Rischio valutato</u> a. Contatto con mezzi o persone. b. Avarie del mezzo di trasporto.
<u>Prevenzione adottata</u> a. La velocità dei mezzi è limitata secondo i valori consentiti ed indicati dalla committenza, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di postazioni di lavoro. All'interno della proprietà della committenza viene data la precedenza ai pedoni. Nel caso di manovre con scarsa visibilità, un lavoratore posto a distanza di sicurezza rispetto al mezzo, dà le indicazioni necessarie all'autista. Viene rispettata la segnaletica presente nonché la viabilità definita nella valutazione dei rischi della committenza. b. Viene effettuata una manutenzione programmata dei mezzi di trasporto.

Scheda di valutazione: <i>movimentazione manuale dei carichi</i>
<u>Disposizioni aziendali</u> I lavoratori sono stati informati circa il rischio generato alla colonna dorso-lombare nel caso di: ✓ carico troppo pesante ✓ carico ingombrante o difficile da afferrare; ✓ carico dal contenuto instabile o con contenuto in continuo spostamento; ✓ carico collocato in una posizione tale da costringere il lavoratore a tenerlo o maneggiarlo ad una certa distanza dal tronco, o con una torsione o inclinazione del busto.
<u>Rischio valutato</u> a. Danni al rachide ed alla colonna dorso lombare.
<u>Prevenzione adottata</u> a. Non viene effettuato il sollevamento di carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena. I lavoratori sono stati informati sulla necessità di evitare di effettuare torsioni o spostamenti bruschi durante la movimentazione del carico.

Scheda di valutazione: *utilizzo dei trapani tassellatori*

Disposizioni aziendali

Prima dell'uso accertarsi che la punta sia saldamente fissata. Prima di utilizzare l'attrezzatura controllare che le parti siano salde e non siano state allentate dalle vibrazioni.

Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che non vi siano tubi elettrici, tubi del gas o dell'acqua nel luogo ove verrà effettuato il lavoro. Far interrompere l'erogazione di luce, acqua e/o gas, i cui cavi o tubazioni sono situati in prossimità della zona di lavoro.

Mantenere adeguatamente pulita e sgombra l'area di lavoro.



Rischio valutato

- a. Impigliamento degli abiti o dei capelli del lavoratore con le parti in movimento.
- b. Contatto, abrasioni e/o tagli generati dal contatto con la punta.
- c. Proiezioni di schegge.
- d. Inalazione di polvere.
- e. Rumore.
- f. Rischio elettrico.

Prevenzione adottata

- a. Il lavoratore utilizza abbigliamento idoneo: eventuali parti larghe vengono accuratamente fissate. Nel caso i lavoratori tengano i capelli lunghi questi vengono raccolti con apposita cuffia/retina. Il lavoratore non indossa gioielli, catene od oggetti che possono impigliarsi.
- b. I lavoratori utilizzano appositi guanti da lavoro.
Prima dell'utilizzo dei trapani, l'operatore si accerta che la punta adatta sia ben fissata. I trapani vengono tenuti saldamente con entrambe le mani.
- c. I lavoratori indossano appositi occhiali protettivi.
- d. Utilizzo di maschere FFP2 e dell'aspirapolvere.
- e. Utilizzo di apposite cuffie date in dotazione.
- f. I trapani non vengono utilizzati in ambienti umidi o bagnati oppure in presenza di liquidi infiammabili o gas. Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina, eccetto la normale attività lavorativa, viene sempre staccata la spina.

Scheda di valutazione: *utilizzo di avvitatori*

Disposizioni aziendali

Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che non vi siano tubi elettrici, tubi del gas o altri tubi nel luogo ove verranno avvitate le viti. Far interrompere l'erogazione di luce, acqua o gas se i cavi o tubazioni sono situati in prossimità della zona di lavoro.

Non indossare abiti larghi o gioielli che si possono impigliare. I capelli lunghi vanno raccolti.

Mantenere adeguatamente pulita e sgombra l'area di lavoro.



Rischio valutato

- a. Contatto con la punta, abrasioni o lesioni alle mani o ad altre parti del corpo.
- b. Caduta dall'alto.

Prevenzione adottata

- a. I lavoratori sono stati informati sulla necessità di tenere con entrambe le mani l'avvitatore.
- b. È fatto divieto ai lavoratori di sporgersi durante il lavoro: entrambi i piedi devono rimanere in equilibrio stabile durante il lavoro.

Scheda di valutazione: *utilizzo del trapano*

Disposizioni aziendali

Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che non vi siano tubi elettrici, tubi del gas o dell'acqua nel luogo ove verranno effettuati i fori. Far interrompere l'erogazione di luce, acqua e/o gas, i cui cavi o tubazioni sono situati in prossimità della zona di lavoro.

Non indossare abiti larghi o gioielli che si possono impigliare. I capelli lunghi vanno raccolti.

Mantenere adeguatamente pulita e sgombra l'area di lavoro.



Rischio valutato

- c. Contatto con la punta, abrasioni o lesioni alle mani o ad altre parti del corpo.
- d. Proiezioni di schegge.
- e. Caduta dall'alto.
- f. Rischio elettrico.

Prevenzione adottata

- a. I lavoratori sono stati informati sulla necessità di fissare l'oggetto da forare/avvitare: entrambe le mani devono servire per impugnare il trapano/avvitatore.
- b. I lavoratori fanno uso degli appositi occhiali paraschegge che hanno in dotazione.
- c. È fatto divieto ai lavoratori di sporgersi durante il lavoro: entrambi i piedi devono rimanere in equilibrio stabile durante il lavoro.
- d. I lavoratori effettuano il controllo sistematico del cavo di alimentazione al fine di garantirne l'integrità.
Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione dell'apparecchiatura viene sempre staccata la spina o la batteria.

Scheda di valutazione: *utilizzo della piattaforma*

Disposizioni aziendali

È obbligatorio sollevare la piattaforma solamente quando la base è livellata; se la piattaforma è dotata di bracci estensibili ciascuno di essi dovrà essere correttamente installato e i martinetti di livellamento dovranno essere saldamente a contatto con il pavimento. È vietato regolare o rimuovere eventuali bracci estensibili della base quando la piattaforma è occupata o è in posizione sollevata.



È vietato spostare la macchina con la piattaforma sollevata. Prima di iniziare l'attività controllare l'area di lavoro e accertarsi che non esistano ostacoli o altri potenziali pericoli.

È vietato posizionare scale o ponteggi all'interno o contro qualsiasi parte della piattaforma.

È vietato esercitare trazione o spinta su qualsiasi oggetto che si trovi all'esterno della piattaforma.

È vietato sedersi, stare in piedi o arrampicarsi sul parapetto della piattaforma. Mantenere sempre una posizione stabile all'interno della piattaforma dotata di parapetto. Gli operatori presenti nel cesto della piattaforma dovranno indossare apposita imbracatura di sicurezza, secondo quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione.

Prima di utilizzare la piattaforma accertarsi della portata massima ammessa: è vietato superare tale portata.

Rischio valutato

- a. Cadute dall'alto.

Prevenzione adottata

- a. Adeguata formazione dei lavoratori circa il corretto utilizzo della piattaforma aerea.
La piattaforma aerea è dotata di apposito parapetto normale con arresto al piede.
Viene rispettata la portata massima indicata dal costruttore/fornitore.
La piattaforma viene utilizzata rispettando quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione messo a disposizione dal fornitore.

Scheda di valutazione: *utilizzo di attrezzature portatili*

Disposizioni aziendali

E' fatto divieto ai lavoratori di utilizzare le attrezzature portatili in modo non conforme alle corrette procedure di lavoro, per le quali sono stati opportunamente formati.

E' vietato indossare indumenti o altri oggetti (bracciali, anelli ecc.) che possano impigliarsi.

Nel caso in cui si verificano situazioni difformi dalle normali procedure di lavoro, nonché situazioni di emergenza è obbligatorio arrestare l'attrezzatura, agendo sull'interruttore di alimentazione nonché staccando la spina dalla presa della corrente elettrica, e ristabilire le condizioni richieste dalla normale procedura di lavoro.

I lavoratori devono mantenere il proprio posto di lavoro pulito, in ordine e sgombro da oggetti che possano limitare un libero movimento.

Rischio valutato

- a. Tagli, ferite ed abrasioni per contatti con parti in movimento.
- b. Rischio elettrico.

Prevenzione adottata

- a. Adeguata informazione dei lavoratori circa le corrette procedure di lavoro.
- b. Tutte le parti in tensione hanno un adeguato grado di protezione.
I lavoratori effettuano il controllo sistematico del cavo al fine di garantire l'integrità.
Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione dell'apparecchiatura viene sempre staccata l'alimentazione elettrica.

Scheda di valutazione: *utilizzo di attrezzature manuali*

Disposizioni aziendali

E' fatto divieto ai lavoratori di utilizzare le attrezzature manuali in modo non conforme alle corrette procedure di lavoro, per le quali sono stati opportunamente formati.

E' vietato indossare indumenti o altri oggetti (bracciali, anelli ecc.) che possano impigliarsi.

I lavoratori devono mantenere il proprio posto di lavoro pulito, in ordine e sgombro da oggetti che possano limitare un libero movimento.



Rischio valutato

- a. Urti, tagli, ferite ed abrasioni per contatti con gli utensili.
- b. Proiezioni di schegge con danni alla persona.

Prevenzione adottata

- a. Controllo periodico per garantire che l'utensile, il manico dell'attrezzatura, o altre parti della stessa non siano rotte o deteriorate.
Scelta dell'attrezzatura adatta alla lavorazione da effettuare.
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari, in base alla fonte di rischio.
- b. Utilizzo di appositi occhiali/visiera di sicurezza.

Scheda di valutazione:	<i>utilizzo dell'imbracatura durante i lavori in quota in assenza della possibilità disporre di opportuno parapetto</i>
<u>Disposizioni aziendali</u> L'imbracatura di sicurezza deve essere agganciata all'apposito sistema anticaduta. Il dispositivo anticaduta deve essere agganciato alla struttura destinata a riceverlo. La zona di aggancio dell'utilizzatore non deve presentare rischi di caduta per il lavoratore. Il punto di aggancio non deve trovarsi al di sotto dell'operatore. Ancorare il dispositivo anticaduta vicino (1,5 m) al punto in cui il lavoratore si aggancia alla fune. Prima dell'utilizzo del sistema anticaduta, nonché dell'imbracatura di sicurezza, il lavoratore deve essere opportunamente formato.	
<u>Rischio valutato</u> a. Cadute dall'alto.	
<u>Prevenzione adottata</u> a. Verifica visiva dell'integrità del dispositivo anticaduta e dell'imbracatura e corretto utilizzo della stessa. La fune di trattenuta limita la caduta a non oltre 1,5 m. Aggancio del dispositivo anticaduta a strutture dedicate. Adeguate formazione del lavoratore.	

GESTIONE DELL'EMERGENZA

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In situazione di emergenza (incendio – infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

IN CASO D'INCENDIO

Chiamare i Vigili del Fuoco telefonando al 115

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiede:

- indirizzo e telefono del cantiere;
- informazioni sull'incendio;
- non interrompere la comunicazione finché non lo dice l'operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere;

INFORTUNI O MALORI

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiede:

- cognome e nome
- indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci
- tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamare.

Regole di comportamento:

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

FIRME:

Il Datore di lavoro dell'impresa

Data 27 MARZO 2026

Firma

Il RLS/RLST per consultazione

Data 27 MARZO 2026

Firma

TEKNO SUN SYSTEM SRL
Via B. P. Ugo Muratori, 127
19038 SARZANA (SP)
P. IVA / C. F. 01581370119
teknosunsystems@gmail.com
Cell. 331 4411688

IL RESPONSABILE TECNICO
BOGGO ANDREA

—